



وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقة اصل وصورة من المستخلص رقم (٣٢) واصل التقرير الدوري رقم (٢٨)

مقاوله :- شركة بناء الجزيرة للمقاولات

لمشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

قيمة الأعمال المنجزة ٥٧١٧١٧,٥١ فقط مبلغ وقدره خمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وواحد وخمسون هللة فقط لا غير

١٤٤٢/٠٥/٠١ هـ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر


حيث تم الحصر بتاريخ

مدير ادارة شئون المباني

عايش بن مجلي ال مجلي

تاريخ وروده

تاريخ صدوره



م / فهد بن عايد المدرع

رقم وارد إدارة العقود الانشائية

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

للمشروع عالية علما بان :

دفعة رقم

تجدون برفقة الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم

فرع:

١٤٤٢ / / ١٤٤٢ هـ بنك

الضمان النهائي رقم :

فرع:

١٤٤٢ / / ١٤٤٢ هـ بنك

ضمان السلفة رقم :

ريال

ريال الباقي

ريال المبلغ المطلوب تخفيضه

قيمة ضمان السلفة /

جنسيته : سعودي

عنوان المقاول المذكور :- الخرج طريق الملك فهد

سجل تجارى (١٠١١٠٠٨٢١٤)

الرمز البريدي (١١٩٤٢)

ص. ب (١٥٤٠)

مدير ادارة العقود الانشائية

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الحصر	
لاعتقاد الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	14 / /

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة : يحذر هذا من اصل وثلاث صور تبقي احدهما لدي ادارة التربية والتعليم بالمنطقة او ادارة المشاريع والصيانة والثانية لدي ادارة العقود الانشائية واصل صورة للإدارة المالية بالوزارة وتعاد الصورة الثالثة من الادارة المالية بالوزارة الي مكتب الوكيل للمباني والتجهيزات المدرسية اولا بأول بعد استكمال اجراءات الصرف .



الموضوع:

الرقم:

الموضوع :- بشأن المستخلص الجاري رقم (32)

التاريخ :- الرقم :- 42/506/ص

التاريخ :- 01/03/2021 م

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا عليه يسرنا أن نرفق لسعادتكم أصل المستخلص الجاري رقم (32) عليه
أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو إنهاء إجراءات صرف مستحقاتنا
لقاء المستخلص الجاري رقم (32) وذلك لسرعة دفع حركة سير العمل بالمشروع

شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

عن

صالح عبد العزيز الخنين
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

لمباني

إلى : إدارة شؤون المباني
الرقم نموذج : 42524HRS



1156
1442/05/22
0

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	ريال	ريال		ريال	ريال				
	0.00	285000.00	25.00	0.00	0.00	11780.00	3م	أعمال خفر او قطع للتربة	2\1
	22800.00	309000.00	30.00	760.00	0.00	10300.00	3م	أعمال ردم التسمويات	3\1
	6480.00	396900.00	45.00	144.00	0.00	8820.00	3م	أعمال خفر الاساسات	1\2
	0.00	154440.00	270.00	0.00	0.00	580.00	2م	أعمال خرسانة عادية	2\2
	297000.00	3052500.00	1100.00	270.00	0.00	2775.00	3م	أعمال خرسانة مسلحة	3\2
	36000.00	32950.00	10.00	3600.00	0.00	3295.00	2م	طبقة عازلة للطوبية أفقية أسفلت	6\2
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	20.00	3م	مباني من الطوب الأسمنتي المصمت	2\3
	0.00	66000.00	55.00	0.00	0.00	1540.00	2م	مباني من الطوب الأسمنتي المفرغ سمك 15 سم للأسوار	3\3
	0.00	132525.00	95.00	0.00	0.00	4500.00	2م	أعمال تكمية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	4\3
	0.00	30000.00	10000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	بوابة حديد بعرض (4 متر) وبارتفاع يتناسب مع السور	7\3
	362280.00	4459315.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

منسوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذبح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر.

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (47)

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	1097443.40	12590802.82	اجمالي صفحة رقم (46)
	3598631.25	1584576.48	اجمالي صفحة رقم (47)
	4696074.65	14175379.30	اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة في حدود البند وزيادة عن البند
		18871453.95	اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة
		1770142.38	حسم 9.38 % من قيمة العقد
		17101311.57	اجمالي المستحقات بعد الحسم
		1671734.00	البند المستحقة (صفحة 44 & 45)
		18773045.57	اجمالي المستحقات بعد اضافة البنود المستحقة
		18201328.06	ما سبق صرفه
		0	حسميات
		571717.51	صافي المستحق رقما

خمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وواحد وخمسون هلة فقط لا غير

مدير إدارة شئون المباني

مهندس الكهرباء

مهندس الاشراف

مندوب المقاول

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

(2) تواجد مهندس المقاول متواجد اعتماد معتمد

(3) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد اعتماد معتمد

(4) تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة اعتماد معتمد

(5) تأمين غرفة الاشراف مؤمنة



مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
عائض بن مجلي ال مجلي

مشاركتة ببناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	18600.00	6200.00	0.00	3.00	4.00	عدد	بناية حديد بعرض (2.5 متر) وارتفاع يتناسب مع الصور	8\3
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	م ط	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم التسليم بالموقع العام	3\4
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1450.00	م ط	طرق وفيات خرسانية مشطوفة سابقة الصب (ملونه)	12\4
	0.00	6050.00	55.00	0.00	110.00	190.00	2م	ترابيع رخام طبيعي 2.5*40*40 سم للداخل الرئيسي	13\4
	0.00	246075.00	75.00	0.00	3781.00	8000.00	2م	طوب رصف مترابط (انترلوك)	14\4
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	135.00	2م	دكة خرسانية عاديه بالميل اللازم بسمك لا يقل عن 4 سم	1\5
	16617.60	20400.00	40.00	415.44	510.00	510.00	2م	طبقة عازلة رطوبية لفائف مكرنه من طبقتين	2\5
	5000.00	99000.00	10.00	500.00	9900.00	9900.00	2م	طبقة عازلة دهان وجهين بيثومين حسب المواصفات	3\5
	0.00	3000.00	25.00	0.00	120.00	420.00	2م	بياض اسمنتي مانع لمرور المياه	4\5
	15400.00	14850.00	55.00	280.00	270.00	270.00	2م	قبض مبني طوب اسمنتي مصمت سمك (10 سم)	5\5
	37017.60	407975.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مختوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عايد المدرع

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العملية :

هـ 1442/05/01

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (3)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الإعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار									
	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3.00	عدد	توريد سلم المنيوم بعرض و ارتفاع مناسب للخران الأرضي	6\5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	6.00	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخران الأرضي	7\5ب
	0.00	220000.00	80.00	0.00	2750.00	2750.00	2م	إزالة المنشآت القديمه بالموقع الى منسوب التأسيس	8\11
	0.00	42600.00	60.00	0.00	710.00	710.00	م.ط	إزالة المنشآت القديمه بالموقع " أسوار "	9\11ج
	9000.00	3000.00	3000.00	3.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمه بالموقع(خزان ارضي)	10\11ج
	3000.00	3000.00	3000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمه بالموقع(خندق صرف)	11\د
	2000.00	2000.00	2000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمه بالموقع(خزان تحليل)	11\هـ
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	36.00	م.ط	درج خرسانه مخدوم لزوم غرف الكهرباء	5\4
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	24.00	عدد	جلسات لطلاب خارجيه حسب المخططات	18\4
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2080.00	2م	توريد تركيب مغطات تغطيه من هيكل معدني وخيلام pvc	10\3
	14000.00	270600.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن خالد المدرع

م / يوسف احمد

مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (4)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	3060.00	180.00	0.00	17.00	30.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 200 مم) فئة 3	1\17
	0.00	30000.00	120.00	0.00	250.00	390.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 160 مم) فئة 3	3\17
	0.00	4500.00	100.00	0.00	45.00	45.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 140 مم) فئة 3	4\17
	0.00	4720.00	80.00	0.00	59.00	120.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 110 مم) فئة 3	10\17
	0.00	15000.00	1500.00	0.00	10.00	10.00	عدد	غرفة تقشيش معزولة 0.60 × 0.60 متر بمقوى لندلية مع 0.75 الغطاء	1\18
	0.00	16200.00	1800.00	0.00	9.00	15.00	عدد	غرفة تقشيش معزولة 0.90 × 0.60 متر بمقوى لندلية مع 1.00 الغطاء	3\18 ب
	0.00	4000.00	2000.00	0.00	2.00	20.00	عدد	غرفة تقشيش معزولة 0.90 × 0.60 متر بمقوى لندلية مع 1.50 الغطاء	1\19
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	خزان تخطيط 2 × 4 متر	2\19
	0.00	77480.00					اجمالي الصفحه :		

الأعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار

(1) مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع									
	7500.00	85200.00	30.00	250.00	2840.00	2840.00	2م	خرسانة عادية سمك 10 سم	1\17
	712.80	13500.00	45.00	15.84	300.00	300.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم أسفل الأرضيات	3\17
	0.00	15471.00	450.00	0.00	34.38	36.00	3م	خرسانة عادية خفيفة لملى فراغ المقوط	4\17
	17875.00	184600.00	65.00	275.00	2840.00	2840.00	2م	خرسانة مسلحة أسفل الأرضيات سمك 15 سم مسلحة تسليح خفيف (8@5م أو 10@5م) في الاتجاهين	10\17
	282000.00	1296000.00	1200.00	235.00	1080.00	1080.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المواصفات	1\18
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	8720.00	2م	خرسانة مسلحة للأسقف المغرقة هوردي (32سم)	3\18
	0.00	158400.00	55.00	0.00	2880.00	4100.00	2م	مبنى سمك 10 سم	1\19
	0.00	140760.00	60.00	0.00	2346.00	3640.00	2م	مبنى سمك 15 سم	2\19
	0.00	384720.00	70.00	0.00	5496.00	6560.00	2م	مبنى سمك 20 سم غير معزول	3\19
	29750.00	40800.00	85.00	350.00	480.00	480.00	2م	مباني بلوك اسمنتى سمك (20سم) يعزل حراري	1/5/19
	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	120.00	2م	بلاط موزايكو كسر رخام (30*30*3 سم)	1\20
	337837.80	2319451.00	إجمالي الصفحة						

(1) مدى مطابقة الأعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

مختوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	ريال				
								الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع	
	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	40.00	2م	ترابيع بلاط اسمنتى لمنحدر المعاقين	- /4/20
	0.00	40425.00	75.00	0.00	0.00	560.00	2م	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات (25*25*0.8 سم)	- /4/20
	0.00	22500.00	75.00	0.00	0.00	300.00	2م	أعمال بلاط فخار سيراميك للأرضيات مقاوم للأحماض (25*25*0.8 سم) لأرضيات المعامل	هـ /5/20
	0.00	636500.00	95.00	0.00	0.00	7040.00	2م	أعمال بلاط بوسلان للأرضيات (40*25*1.2 سم) شبه مصقول مانع للانزلاق	هـ /5/20
	0.00	154080.00	180.00	0.00	0.00	856.00	م.ط	كسوة السلام الداخلية القائمة و القائمة رخام جرانيت	17/20
	0.00	45000.00	180.00	0.00	0.00	260.00	2م	ترابيع لصفقات السلام و أرضيات الداخل من الرخام الجرانيت (40*25سم)	8/20
	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	24.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي سمك 4سم وعرض (80 سم) للمطلة	9/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	140.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي لجلسة شباك المناولة سمك 4سم وعرض (50 سم)	11/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	44.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) مثابله للقصف بعرض 50 سم	21/21
	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	8720.00	2م	بياض تخشين لياسة للأسقف الهوري	12/20
	5775.00	344500.00	25.00	231.00	13780.00	13780.00	2م	بياض تخشين (لياسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقضاء الداخلي	1/21
	5775.00	1243005.00						اجمالي الصفحه :	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشاريع مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر واستطرد استاذ

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (7)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع									
	42000.00	52200.00	30.00	1400.00	1740.00	1740.00	2م	بياض تخشين لياسة (اللوانط الخارجية " واجهات ") دروي +مناور	2/21
	0.00	48000.00	30.00	0.00	1600.00	1740.00	2م	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب للواجهات (دروي +مناور)	5/21
	0.00	208600.00	70.00	0.00	2980.00	3480.00	2م	بلاط سير اميك اللوانط مقاس (25 × 33 × 0.8 سم	7 /21
	0.00	37600.00	80.00	0.00	470.00	680.00	2م	بلاط سير اميك اللوانط مقاس (25 × 33 × 0.8) سم	7 /21
	40000.00	640900.00	100.00	400.00	6409.00	7200.00	2م	أعمال التكريس للوجهات الخارجية بمعدة كسر الرخام الملون	24 /21
	9600.00	379200.00	120.00	80.00	3160.00	3160.00	2م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقة عزله الرطوبه من طينتين (2 × 4 سم).. ب - خرسانة عادية لكافة الميول بالسطح 4 سم ج - طبقة عزلة للحراره من البولسترين المينوق سمك 5 سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييكو كسر حجر بلدي 30 × 30 × 3 سم.	5 / 17 3 /22 /22 1 /22
	2594.00	9600.00	40.00	64.85	240.00	240.00	2م	طبقة عزلة للرطوبة سمك 4 مم طينتين من لفائف التيومين المقواة بألياف البولستر أحماضات الأورار الطوبوية	1 /22
	0.00	51621.02	22.00	0.00	2346.41	3640.00	2م	طبقة عزلة للحراره رأسية من البولسترين المينوق	7 /22
	94194.00	1427721.02						إجمالي الصفحه :	

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

مشرطه في منطقة الإعمار بالدرع بالاصحاح
مشرطه مجمع النويعة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

صفحة رقم (8)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع									
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	260.00	2م	دهانات بلاستيكية ربع لماع الموئط الداخلية ناعمة الملمس	2 / 23
	0.00	189926.00	22.00	0.00	8633.00	13520.00	2م	دهانات بلاستيكية (رشة امريكية) للموئط الداخليه واستقب الطرقات خشبة الملمس	4 /23
	0.00	3300.00	22.00	0.00	150.00	9140.00	2م	دهانات بلاستيكية (رشة امريكية) للاستقب والطرقات ناعمة الملمس	4 /23
	0.00	100000.00	500.00	0.00	200.00	312.00	2م	شبابيك الومنيوم شفاف مسكورت حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمشططات	1/2 /26
	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	120.00	2م	إضاءة مساوية	ج 2 /26
	0.00	273000.00	650.00	0.00	420.00	640.00	2م	شبابيك الومنيوم زجاج مزوج متلج (6-12-6م) يركب بالوصول والقرارات الدراسية والغرف الإدارية	3 /26
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	12.00	2م	أبواب الومنيوم حسب النموذج والأبعاد الموضحة فى المشططات	1 /26
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	24.00	2م	نوافذ من شرائح الحديد المجلفن أو الالومنيوم ككسرات	6 /26
	0.00	36600.00	300.00	0.00	122.00	192.00	2م	توريد وتركيب مصببات حديدية	1 /27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	16.00	م.ط	سلم بحارى لغزان المياه	2 /27
	0.00	350000.00	1000.00	0.00	350.00	696.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمشططات	6 /27
	0.00	952826.00						اجمالي الصفحه :	

المهندس المشرف
م/ يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عايد العدرع

(مطابق مطابقة الاعمال للبروت والمواصفات) : (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع	
	0.00		28350.00		0.00	84.00	2م	باب حديد و تجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكهرباء	8/27
	0.00		8640.00		0.00	40.00	2م	شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء	9/27
	0.00		0.00		0.00	200.00	م.ط	زاوية حديد مقاس 5*50 سم	11/27
	0.00		0.00		0.00	60.00	2م	صاج بقلارة لغطاء مجارى الكبلات	12 /27
	0.00		0.00		0.00	140.00	م.ط	حاجز مواسير حديد مجلفن	34 /27
	0.00		0.00		0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صارى علم بالسطح الاخير	1 /28
	0.00		0.00		0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صارى علم بمساحة تجمع الطلاب	1 /28
	0.00		0.00		0.00	72.00	عدد	توريد وتركيب سبورات حائطية	2 /28
	0.00		0.00		0.00	300.00	2م	لوحات اعلانية من الراج الفلين الطبيعي	7 /28
	0.00		48865.00		0.00	400.00	2م	توريد وتركيب أسقف مستعارة من بلاطات معدنية مخزومة حسب المخططات	14 /28
	0.00		0.00		0.00	140.00	عدد	لوحات ارشادية	21 /28
	0.00		85855.00					اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف

يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عايد المدرع

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (10)

مشروع : مجمع التويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	20.00	2م	لوحات اسم المدرسه	21 /28
	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	16.00	م.ط	كوبسة من النج اسن المطلى بالكروم بدورة مياه المعاقين	57 /28
	0.00	90000.00	180.00	0.00	500.00	580.00	م.ط	درزين من الاستاناس ستيل مع القوائم من والزجاج لزوم السلام ومنحدر المعاقين وبارتقاعات مختلفة وحسب المخططات	58 /28
	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	260.00	2م	توريد وتركيب قواطع داخلية للحمامات من مادة الفينوليك طبق للمخططات	65 /28
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد غرفة غاز من الشبك بابعاد (2.5*3*3)	68 /28
	0.00	90000.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقول

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعة التعليمية
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العملية :

1442/05/01 هـ

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (11)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الأعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع									
	0.00	62560.00	920.00	0.00	68.00	80.00	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	1 / 1/2
	0.00	13800.00	1380.00	0.00	10.00	20.00	عدد	مرحاض أفريقي (كمينيشن) محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	3/1/2
	0.00	104910.00	1345.00	0.00	78.00	124.00	عدد	حوض غسيل أيدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	7/1/2
	0.00	41400.00	4140.00	0.00	10.00	20.00	عدد	حوض غسيل أواني من الصلب	12/1/2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	96.00	2م	مرآة بللور بلجيكي درجة أولى تركيب فوق المنفصل	14 / 1/2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	100.00	عدد	حمامة ملابس مزدوجة من النحاس	16/1/2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حمامة من الكروم بدورة المياه بالادارة	17/1/2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (75م) فئة (5)	1/2/2
	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	180.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	222670.00	اجمالي الصفحه :						

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي السد واسر

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العملية :

هـ 1442/05/01

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (12)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.50 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (32مم) فئة (5)	1/2/2
	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (25مم) فئة (5)	1/2/2
	0.00	3762.00	57.00	0.00	66.00	200.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (80) مع العزل والصمغ البرونز	1/2/2
	0.00	9570.00	87.00	0.00	110.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1 بوصة) جدول (80) مع العزل والصمغ البرونز	1/2/2
	0.00	9785.00	95.00	0.00	103.00	300.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.25 بوصة) جدول (80) مع العزل والصمغ البرونز	1/2/2
	0.00	10815.00	103.00	0.00	105.00	240.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.5 بوصة) جدول (80) مع العزل والصمغ البرونز	1/2/2
	0.00	5980.00	115.00	0.00	52.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2 بوصة) جدول (80) مع العزل والصمغ البرونز	1/2/2
	0.00	3600.00	150.00	0.00	24.00	60.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3 بوصة) جدول (80) مع العزل والصمغ البرونز	1/2/2
	0.00	43512.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذرع

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مطلوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	48300.00	138.00	0.00	350.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (80) ملتصقة بالحرق	2/2/2
	0.00	3640.00	104.00	0.00	35.00	م ط	مواسير حديد مجلفن قطر (1 بوصة) جدول (80) تقوائم الحريق الراسية	5 /2 /2
	0.00	6920.00	173.00	0.00	40.00	م ط	مواسير حديد مجلفن قطر (1.5 بوصة) جدول (80)	5 /2 /2
	0.00	1036.00	259.00	0.00	4.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (1.00 بوصة)	6/2/2
	0.00	588.00	196.00	0.00	3.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (1.00 بوصة) لفرقة الحارس	6/2/2
	0.00	784.00	196.00	0.00	4.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (0.75 بوصة) للمقصف	7/2/2
	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	م ط	مواسير p.v.c. مم 75 قطر خارجي (قنه 3	4/3/2
	0.00	9570.00	55.00	0.00	174.00	م ط	مواسير صرف وتهووية p.v.c. قطر خارجي (3 بوصة)	4/3/2
	2240.00	26600.00	70.00	32.00	380.00	م ط	مواسير صرف وتهووية p.v.c. قطر خارجي (4 بوصة)	4/3/2
	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	م ط	مواسير صرف وتهووية p.v.c. قطر خارجي (6 بوصة)	4/3/2
	0.00	36200.00	362.00	0.00	100.00	عدد	مستوفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تشبيك وقطر مخرجه	6/3/2
	2240.00	133638.00					اجمالي الصفحه :	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عايد المدرع

(1) مدى مطابقة الأعمال للبيانات والمواصفات : (مطابقة)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (14)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	1086.00	362.00	0.00	3.00	4.00	عدد	الإعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع	
	2480.00	9920.00	310.00	8.00	32.00	32.00	عدد	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك قطر مخرجة طبق المخططات	6/3/2
	0.00	376.00	94.00	0.00	4.00	16.00	عدد	جر جدرى أو قمع زهر قطر طبقاً للمخططات	9/3/2
	0.00	880.00	110.00	0.00	8.00	12.00	عدد	هواية لماسورة قطر (3 بوصة)	10/3/2
	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	8.00	عدد	هواية لماسورة قطر (4 بوصة)	10/3/2
	0.00	7456.00	466.00	0.00	16.00	28.00	عدد	هواية لماسورة قطر (6 بوصة)	10/3/2
	0.00	9417.20	3622.00	0.00	2.60	4.00	عدد	جالنتراب من الخار المزج مقاس (15 × 10 سم)	12/3/2
	0.00	23680.80	2277.00	0.00	10.40	16.00	عدد	حنفية حريق خارجية قطر 2.5 بوصة	2/8/2
	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	36.00	عدد	حنفية حريق داخلية (1 بوصة) بالطرقات الداخلية	3/8/2
	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	28.00	عدد	سخان كهربائي للمياة سعة 50 لتر	3/8/2
	0.00	11592.00	1449.00	0.00	8.00	8.00	عدد	سخان كهربائي للمياة سعة 80 لتر	4/8/2
	0.00	40000.00	10000.00	0.00	4.00	4.00	عدد	غرفة تفتيش للمحاسب 0.60×0.60 متر	6/8/2
	2480.00	104408.00					عدد	مجموعه مكونه من اثنين خزان على من بولى اثنين سعة 3م4	7/8/2
							اجمالي الصفحه :		

(1) مدنى مطابقة الأعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
 م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عبد المرح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع النويعة التعليمية
 وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	10000	0	0	4	عدد	اسطوانة غاز سعة 450 لتر محمل التمددات وا	7/8/2
	0.00	69000.00	34500	0.00	2	4	عدد	مجموعة مضخات مكونة من عدد(2)مضخة تصرف كل منها 15م3/ساعة للمقيا عند ضغط 3بار مع انشاء غرفة الطلمبات (اجداها احتياطية)	1/5/2
	0.00	62100.00	31050	0.00	2	4	عدد	مضخة مياه الحريق الكهربائية تصرف (45م3/ساعة) عند ضغط (5.5 بار)	2 /5 /2
	0.00	12420.00	6210	0.00	2	4	عدد	مضخة التعويض لمياه الحريق كهربائية تصرف (3م3/ساعة) عند ضغط (5.5 بار)	3 /5 /2
	0.00	0.00	4830	0.00	0	4	عدد	مضخة غاطسة لنزع المياه بقرع الطلمبات تصرف 5لتر /ثانية وقدره رفع 1.00 بار	6 /5 /2
	0.00	0.00	2622	0.00	0	4	عدد	جميع توصلات المياه وملحقات للخران الأرضي	7/5/2
	0.00	0.00	2622	0.00	0	4	عدد	تمديدات 3 بوصة لماء الخزان بعربات نقل المياه	10/5/2
	0.00	0.00	4140	0.00	0	4	عدد	تمديدات 3 بوصة بعداد لماء الخزان بمياه البلدية	11/5/2
	0.00	143520.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مهندس المشرف
مهندس المشرف
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن علي المدرع

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/05/01 هـ

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (16)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الإصصال الكهربائيه للمشروع	
	153069.00	24864.00	259.00	591.00	96.00	96.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (20*4) من شرائح الالمنيوم	3/1/3/3
	0.00	20979.00	259.00	0.00	81.00	88.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (20*4) من شرائح الالمنيوم مزود ببطارية والشاحن ظاهرة بالسقف	3/1/3/3
	0.00	2024.00	253.00	0.00	8.00	28.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (20*2) بغطاء بلاستيك اويال من النوع المثبت بالسقف	1/2/1/3/3
	1380.00	4140.00	345.00	4.00	12.00	12.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (100 وات/220 فولت) ومزودة بغطاء سلك الحماية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	2000.00	250.00	0.00	8.00	232.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بغطاء بلاستيك مشاملة المواسير والأسلاك	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	112.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بالطوارئ مزودة ببطارية وشاحن	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بغطاء بلاستيك مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل 3 ساعات	3/5/1/3/3
	0.00	12096.00	288.00	0.00	42.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بغطاء من الأويال الأبيض تركيب غاطسية بالسقف المستعار للحد من الرطوبة والغبير	1/5/1/3/3
	154449.00	66103.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال والشروط والمواصفات : (مطابقة)

مشروكة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويصة التعليمية
وادي الدواسر

المستخلص المشرف
محمد بن حمد التوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عايد المدرع

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	456.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*3) (عكاس معننى من النوع المثبت بالسقف	3/6/11/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	280.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*3) (عكاس معننى من النوع المثبت بالسقف مزود ببطارية والشاحن	6/11/3/3
	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	44.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة 150 وات	6/5/3/3
	0.00	315.00	100.00	0.00	3.15	12.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة 50 وات تركيب بالسقف	8/11/2/3/3
	400.00	2400.00	100.00	4.00	24.00	24.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية سقفية وبها لمبة 50 وات	5/11/2/3/3
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	4.00	عدد	ثريا 150 وات	10/12/3/3
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	104.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة 100 وات شاملة المواسير والأسلاك والمقانيص	4/5/3/3
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	96.00	عدد	كشاف ميتال هاليد 150 وات ذراع يوجه لأسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمقانيص	19/5/3/3
	400.00	7515.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عايد العدرع

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (18)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	116.00	عدد	وحدة إدارة الطوارئ الأسترشادية (خروج) قدرة (1x8x8اط)	2 / 6 / 3/3
	2800.00	2800.00	100.00	28.00	28.00	28.00	عدد	مفتاح مفرد لأغراض الإنارة 10 أمبير	1/17/1/3
	0.00	12000.00	100.00	0.00	0.00	236.00	عدد	مفتاح مزدوج لأغراض الإنارة 20 أمبير	2/17/1/3
	37720.00	1840.00	230.00	164.00	8.00	8.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيك ثنائي القطب سعة (30 أمبير / 220 فولت)	1/14/3/3
	36000.00	52560.00	180.00	200.00	292.00	292.00	عدد	بريزة قوى مفردة للأغراض العادية 13 أمبير-220ف ذو قطبين وقطب أرضى شاملة جميع التعديلات من مواسير وأسلاك	10/14/3/3
	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	428.00	عدد	بريزة عادية سعة 15 أمبير-220ف	11/14/3/3
	0.00	5796.00	161.00	0.00	36.00	84.00	عدد	بريزة عادية سعة 15 أمبير-220ف تركيب بجوار مخرج جهاز العرض المرئى	11/14/3/3
	76520.00	74996.00						اجمالي الصفحه :	

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عايد المدرع

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/05/01 هـ

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (19)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	10250.00	10000.00	250.00	41.00	40.00	40.00	عدد	بريزة قوى الأخرى العادية 13 أمبير 220ف من النوع الذي يتركب بالأماكن الرطبة شاملة جميع التمديدات من مواسير وأسلاك	15/14/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	200.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 30 أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	132.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 20 أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	2208.00	460.00	0.00	4.80	8.00	عدد	جرس كهربائي للطلبة بطاسة قطر ها (15 سم)	17/3/3
	0.00	600.00	100.00	0.00	6.00	8.00	عدد	زر ضاغط الجرس	17/3/3
	0.00	21600.00	3000.00	0.00	7.20	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير	6/18/3/3
	0.00	8832.00	3680.00	0.00	2.40	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 80 أمبير	2/6/18/3/3
	0.00	33600.00	3500.00	0.00	9.60	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 125 أمبير	7/18/3/3
	10250.00	76840.00					اجمالي الصفحة :		

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستوفى المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/05/01 هـ

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (20)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الأعمال الكهربائية للمشروع									
	0.00	8400.00	3500.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 160 أمبير	8/18/3/3
	0.00	96000.00	40000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة 630 أمبير	4/1/19/3/3
	0.00	55200.00	23000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة 800 أمبير	5/1/19/3/3
	0.00	110400.00	46000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة 1600 أمبير	8/2/19/3/3
	0.00	5152.00	230.00	0.00	22.40	96.00	عدد	مخرج تغذية لطاولات المختبر (220 فولت)	1/20/3/3
	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (16×2م) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	240.00	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (25×2م) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	2300.00	115.00	0.00	20.00	100.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (35×4م ²)	2/4/23/3/3
	0.00	4400.00	22.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (35×2م) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	281852.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مفتوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد العدرع

م / محمد بن كمال الدوسري

م / فهد بن عابد العدرع

م / فهد بن عابد العدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	المنفذ بالظبط				
	ريال	ريال							
	0.00	6048.00	126.00	0.00	48.00	240.00	م.ط	كبل نحاس مسلح مقاس (50×4 مم2)	3/4/23/3/3
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كبل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (2×50×1 مم2) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	31000.00	155.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كبل نحاس مسلح مقاس (70×4 مم2)	4/4/23/3/3
	0.00	100.00	40.00	0.00	2.50	100.00	م.ط	كبل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (2×70×1 مم2) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كبل نحاس مسلح مقاس (95×4 مم2)	5/4/23/3/3
	0.00	2592.00	81.00	0.00	32.00	100.00	م.ط	كبل نحاس مسلح مقاس (120×4 مم2)	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفاية حريق بوردية كيميائية جافة سعة (6كجم)	1/26/3/3
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	قطب أرضى عام للمبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن تأريض مانع الصواعق مسافة لا تقل عن 20 متراً	25/3/3
	0.00	39740.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول
مهندس

المهندس المشرف
م / محمد بن محمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

المشروع
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (22)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
								الإعمال الكهربائية للمشروع	
	0.00	44530.80	863.00	0.00	51.60	172.00	عدد	علبة أرضية للحاسب الآلى تحتوي على 2 بريزة قوى 13 أمبير 220 فولت ذات قطبين وقطب أرضى وعدد 2 مخرج RJ 45	1/3/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفلية حريق ثائى أكسيد الكربون سعة (6كجم)	2/26/3/3
	0.00	17250.00	17250.00	0.00	1.00	4.00	عدد	توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع مايلزم	1/31/3/3
	0.00	61780.80						اجمالي الصفحه :	

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عايد المدرع

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد النوسري

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

ممنوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي السد وأسدير

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول			الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند	ريال		في حدود البند	زيادته عن البند				
الاعمال الالكترونية للمشروع										
	0.00		0.00	4370.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مقسم اتصالات هاتفى سعة (8/3) خط رقمى قابل للتوسعة	2/4/4
	0.00		0.00	633.00	0.00	0.00	4.00	عدد	جهاز مامور بشاشة وبه إمكانية برمجة المقسم لجميع الخصائص	5/1/1/4/4
	0.00		0.00	357.00	0.00	0.00	40.00	عدد	جهاز هاتف رقمى بشاشة يمكن إستخدامه كجهاز مامور للبرمجة	2/1/1/4/4
	0.00		5100.00	250.00	0.00	20.40	68.00	عدد	وحدة ائارة طوارئ ومخرج (EXIT)	2/6/3/3
	0.00		0.00	288.00	0.00	0.00	104.00	عدد	جهاز هاتف عادى بدون شاشة	2/2/1/4/4
	14940.80		1288.00	322.00	46.40	4.00	4.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيكي ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبيل 0.6 ملم	3/1/1/4/4
	0.00		0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مكبر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00		0.00	690.00	0.00	0.00	40.00	عدد	سماعة إتجاهين قدرة 10 وات	7/1/1/2/4
	3720.00		6000.00	300.00	12.40	20.00	20.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للغاء والسعر شامل التمديدات من مواسير وأسلاك شيلد خاصة بالسماعات والميكروفونات من المكبر للمخرج	7/1/1/2/4
	0.00		0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	لاقط صوت قائم مع المخرج والتمديدات	6/1/1/2/4
	18660.80		12388.00				اجمالي الصفحه :			

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن خالد النوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن علي المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (24)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حامل أرضى لاقط	6/1/12/4
	0.00	576.00	288.00	0.00	2.00	12.00	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	4/3/12/4
	0.00	7728.00	1610.00	0.00	4.80	16.00	عدد	مكشوف غاز يركب في العمل بمحيط من النحاس وشبك معننى	5/1/15/4
	0.00	35100.00	300.00	0.00	117.00	344.00	عدد	مكشوف دخان ضوئى	3/1/15/4
	0.00	2700.00	300.00	0.00	9.00	24.00	عدد	مكشوف حرارى ضوئى	4/1/15/4
	0.00	2400.00	2000.00	0.00	1.20	4.00		وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	5/2/15/4
	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	لوحة أنذار في نظام انذار الحريق كاملة من مواسير وأسلاك وعلب وكل مايلزم من تديدات من الكاشف للوحة	1/1/15/4
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	40.00	عدد	وحدة أنذار يدوى بكاسر زجاجى	6/1/15/4
	0.00	7200.00	600.00	0.00	12.00	40.00	عدد	جرس أنذار حريق	7/1/15/4
	0.00	60504.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الإعمال الالكترونية للمشروع	
	0.00	80000.00	50000.00	0.00	1.60	4.00	عدد	شبكة حاسب الى وملازم لتوصيلها بالبروجيكتور و السبورة الذكية طبقا للمخططات والسعر يشمل عمل كل ملازم من مخارج وكابلات ومفاتيح ذكية بانواعها المختلفة	1/6/4
	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	172.00	عدد	فيش هاتف RJ 11	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	سويتش بورد 48 مخرج	1/6/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	12.00	عدد	سويتش بورد 24 مخرج	1/6/4
	0.00	32000.00	20000.00	0.00	1.60	4.00	عدد	شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة (مخرج بجوار السبورة ومخرج بالسقف) وبجوار كل مخرج RG45 يركب فيش 13 أمبير 220 فولت ذو قطبين وقطب أرضى - سويتش بورد 48 مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمراوح ومخارج التغذية اللازمة - يتم الربط بين السويتش والبورد والمخارج بالغرفة عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6	1/8/4
	0.00	112000.00						اجمالي الصفحه :	

اجمالي الصفحه :

(ملحق) فى مطابقة الاجتهاد لمطابقة والمواصفات : (مطابقة)

مشروع مجمع النويعة التعليمية للبنات
وادي الدواسر / محمد النويعة
مهندس التعليم

المهندس المشرف
محمد بن عبد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية *		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
ريال	ريال							
الاتصال الالكترونية للمشروع								
	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد نو قدرة تبريد 24000 و ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	7475.00	0.00	0.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد نو قدرة تبريد 36000 و ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	5520.00	0.00	0.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد نو قدرة تبريد 24000 و ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	عدد	مرحلة طرد تركب بالتيك أو الحائط (50 اقم-3د)	1/1 /3 /4 /5
	7920.00	7200.00	600.00	13.20	12.00	عدد	مرحلة طرد تركب بالتيك أو الحائط (200 اقم-3د)	1/1 /3 /4 /5
	0.00	2730.00	650.00	0.00	4.20	عدد	مرحلة طرد تركب بالتيك أو الحائط (263 اقم-3د)	1/1/3/4/5
	0.00	3360.00	700.00	0.00	4.80	عدد	مرحلة طرد تركب بالتيك أو الحائط (61 اقم-3د)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1495.00	0.00	0.00	عدد	مرحلة طرد مركبة (137 اقم-3د)	2/2/3/4/5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	عدد	مرحلة سقية قطر 142 سم	1/1/4/4/5
	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	عدد	مبرد مياه شراب نو الخزان والصنوبرين مسة (20 جالون / ساعة قدرة 0.5 حصان)	1/1/5/5
	7920.00	13290.00				اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال بالشروط والمواصفات : (مطابقة)


مندوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / محمد بن حمد النوسري

م / فهد بن عابد المدرع



مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (27)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية القيد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	9750.00	75.00	0.00	130.00	240.00	2م	بلاط سير اميك الارضيات مانع للانزلاق ومقاوم للاحماض بابعاد (0.9*30*30 سم) لصلالة التثبيت المنزلي	20/5هـ
	0.00	20400.00	85.00	0.00	240.00	400.00	2م	بلاط سير اميك للحواط بابعاد (0.9*40*30 سم)	21/7
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	88.00	م ط	توريد وتركيب دوالب مطبخ سفلية من الانميوم مسكة القطاعات 2م للتثبيت المنزلي والخدمة ويكون سطح الدواب من الرخام الصناعي سمك 2سم ومحمل عليها احواض الغسيل من الاستانسل مع الخلطات والتشطيبات	28/69
	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	72.00	م ط	توريد وتركيب دوالب علوية من الانميوم مسكة القطاعات 2م للتثبيت المنزلي والخدمة وكل ما يلزم علي ان يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد وتركيب	28/70
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	8.00	عدد	توريد وتركيب موقد ذي أربعة عيون وفنن يعمل بالكهرباء طبقاً لاجهد وبذنبه المنطقة حسب المواصفات ومحمل علي السطح شفاط من الهواء مع الككات من الاستانسل ستيل وجميع التشطيبات اللازمة وكل ما يلزم	28/71
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب ثلاثة لحفظ الاطعمه حجم (36 قدم3) علي ان يتم الاعتماد قبل التوريد والتثبيت	28/72
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفاية حريق بوردرة كيميائية جافة سعة 6كجم	3/3/26/1
	0.00	30150.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

مهندس المشرف

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمى للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (28)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالى قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية المقعد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	7396.65	45.00	0.00	164.37	165.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم اسفل الارضيات	17/3
	16764.00	54000.00	1200.00	13.97	45.00	45.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات	18/1
	0.00	1315.05	55.00	0.00	23.91	30.00	2م	مباني سمك 10 سم	19/1
	0.00	10081.40	70.00	0.00	144.02	165.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزول	19/3
	764.15	19125.00	85.00	8.99	225.00	225.00	2م	مباني بلوك اسمنتى سمك 20 سم معزول حراري للحوائط الخارجية	19/5
	0.00	2347.38	63.00	0.00	37.26	96.00	2م	بلاط موزايكو كسر رخام (30*30*3 سم)	20/1
	938.25	1575.00	75.00	12.51	21.00	21.00	2م	اعمال بلاط سير اميك للارضيات بابعاد (25*25*0.8 سم)	20/5
	3660.00	6000.00	100.00	36.60	60.00	60.00	2م	اعمال بلاط بورسلان للارضيات مانع للانزلاق بابعاد (40*40*1.2 سم)	20/7
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	9.00	م.ط	كسوة للسلام الداخلية القائمة والقائمة والقائمة رخام جرانيت وعرض القائمة (30 سم)	20/8
	5061.25	8250.00	25.00	202.45	330.00	330.00	2م	بياض تششين (البسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقناء الداخلي	21/2
	0.00	2700.00	30.00	0.00	90.00	150.00	2م	بياض تششين (البسة) للحوائط الخارجية "موجهات" (دراوى +منازل)	21/2
	27187.65	112790.48					اجمالى الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمى
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (30)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب مصبغات حديدية أو حديد مشغول	27/1
	0.00	7000.00	1000.00	0.00	7.00	27.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والدهان	27/6
	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	6.00	2م	أبواب من مادة (P.V.C) حسب النماذج والأبعاد الموضحة	28/27
	0.00	7000.00							

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (31)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	1380.00	1380.00	0.00	1.00	3.00	عدد	مرحاض فرنجي "compination" محمل عليه ترميمات الصرف والتخنية	2/1/3/1
	0.00	2690.00	1345.00	0.00	2.00	3.00	عدد	حوض غسل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطارب	2/1/7
	0.00	4140.00	4140.00	0.00	1.00	3.00	عدد	حوض غسل اواني من الصلب "استنقل سنبل" مع توريد وتركيب دولاب مطبخ من الاكسنيوم استنبله	2/1/12
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	3.00	2م	مرآة للور للنجيكي درجة اولي تركيب فوق العتاسل	2/1/14
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	3.00	عدد	حالة ملائص مزدوجة من النحاس	2/1/16
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	90.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (32م) بلمة 5	2/2/1
	0.00	518.00	259.00	0.00	2.00	3.00	عدد	محبس سكبكية برونز قطر (ابوصة)	2/2/6
	0.00	392.00	196.00	0.00	2.00	3.00	عدد	محبس سكبكية برونز قطر (ابوصة) لغرفة الحارس	2/2/6
	0.00	747.00	747.00	0.00	1.00	3.00	عدد	دش كامل بخلاط ذو جودة عالية	2/2/7
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	15.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (63م) بلمة 3	2/3/4
	0.00	1086.00	362.00	0.00	3.00	6.00	عدد	سيفون ارضية بلاستيك مزود بطبقة تشبليك وقطر مخرجه طبقا للمخططات	2/3/6
	0.00	10953.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مذوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذرع

شركة بناء الجزيرة التعليمية للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

A 1435/08/6

سوم $90+240+900+360$

ريال 26883376.32

1442/05/01

مستخلص جاری رقم (32) عن شهر جمادی الأولى لعام 1442 هـ

مستخلص جاری رقم (32) عن شهر جمادی الأولى لعام 1442 هـ

إدارة شؤون المبانى

م / يوسف أحمد

م / فهد بن عابد المدراء

24

مشرفة ببناء الجزيي منو القفا و لا ت
مشرع مجمع النويهممة التعلیمی
وادی السد وادی

ملاحظات	مستحقات المقابل		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	930.00	310.00	0.00	3.00	3.00	عدد	جرجوري او قمع زهر بقطر طبقا للمخططات	2/3/9
	0.00	0.00	466.00	0.00	0.00	3.00	عدد	جاليتراب من الفخار المزجج مقاس (15*10 سم	2/3/12
	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	6.00	عدد	سخن كهرلاني للمياه سعة (50 لتر	2/8/4
	0.00	2173.50	1449.00	0.00	1.50	3.00	عدد	غرفة تفتيش للمحابس(0.60*0.60 متر	2/8/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند			
	0.00	1310.40	288.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سفوية قفزة (40*1) بنافث للضوء من شرائح الاضاءيوم	2/4/1/3/3
	0.00	531.30	253.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سفوية قفزة (20*2) وات بغطاء بلاستيك اوبال من النوع المثبت بالمسقف درجة حمالية 44	1/2/1/3/3
	0.00	1465.10	299.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سفوية قفزة (40*2) وات بنافث للضوء من شرائح الاضاءيوم	2/5/1/3/3
	0.00	362.25	345.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قفزة (100 وات/ 220 فولت ومزودة بشبكة سلك الحماية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	483.00	230.00	0.00	0.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيباك ثنائي القطب سعة (30 امبير / 220 فولت	1/14/3/3
	0.00	1014.30	161.00	0.00	0.00	عدد	بريزة قفزة مفردة للأرض العادية سعة (13 امبير / 220 فولت	10/14/3/3
	0.00	6624.00	3680.00	0.00	0.00	عدد	لوحة توزيع فرعية عمومي سعة 80 امبير	2/6/18/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	عدد	طفلية حريق بوردة كيملوية جافة سعة 6 كجم	1/26/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	عدد	طفلية حريق ثنائي أكسيد الكربون سعة 6 كجم	2/26/3/3
	0.00	11790.35				اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن حمد التومري



مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع النويصة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (34)

ملاحظات	مستحققات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	8640.00	4800.00	0.00	1.80	6.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار /بارد قدرة تبريد 24000 و.ح.ب /ساعة) من النوع الكست بكفاءة ما لايزم من توصيلات وتمديدات	2 /3 /2 /5
	0.00	495.00	550.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (150 قدم 3/3	1/1 /3 /4 /5
	0.00	540.00	600.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (300 قدم 3/3	1/1 /3 /4 /5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	6.00	عدد	مروحة سقفية قطر (143 سم	1/1 /4 /4 /5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مبرد مياه شرب ذو القارورة سعة (5 جالون	2 /5 /5
	0.00	9675.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن خالد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (35)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	9890.50	21875.00	25.00	395.62	875.00	875.00	3م	اعمال حفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الردميات السطحية و الحفقات بالموقع (وجودها حال) الموقع لا اعمال	2 / 1
	7851.60	32100.00	30.00	261.72	1070.00	1070.00	3م	اعمال ردم تسويات الموقع	3 / 1
	0.00	20775.60	45.00	0.00	461.68	475.00	3م	اعمال حفر اساميات المباني	1 / 2
	847.80	8100.00	270.00	3.14	30.00	30.00	3م	اعمال خرسانته عادية	2 / 2
	50545.00	143000.00	1100.00	45.95	130.00	130.00	3م	اعمال خرسانته مسلحة للاساسات	3 / 2
	642.30	10100.00	10.00	64.23	1010.00	1010.00	2م	طبقة عازل له للطرية اسفلت سمك 2م	6 / 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	175.00	2م	طوب رصف متر رابط انتر لوك	14 / 4
	997.10	6650.00	10.00	99.71	665.00	665.00	2م	طبقة عازل له دهان وجهين بتومين	3 / 5
	70774.30	242600.60						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

مندوب المقاول

شركة ببناء الجزيرة للتسويات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	24242.70	30.00	0.00	808.09	840.00	2م	خرسانة عادية سمك 10 سم	1/17
	0.00	7686.25	65.00	0.00	118.25	190.00	2م	خرسانة مسلحة اسفل الارضيات سمك 15 سم مساحة تسليح خفيف	10 /17
	64416.00	132000.00	1200.00	53.68	110.00	110.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات	1 /18
	3104960.00	52000.00	400.00	7762.40	130.00	130.00	2م	خرسانة مسلحة للأسقف الفراغة هوردي سمك 37سم	ج 3/18
	3528.90	58500.00	90.00	39.21	650.00	650.00	2م	بلاطات خرسانية مسلحة سمك 15 سم مخدومة بالسطح	9/18
	4822.40	825.00	55.00	87.68	15.00	15.00	2م	مباني سمك 10 سم	1/19
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	2م	مباني سمك 15 سم	2/19
	0.00	14857.50	70.00	0.00	212.25	250.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزول	3/19
	0.00	82836.00	120.00	0.00	690.30	850.00	2م	مباني بلك اسمنتية سمك 20 سم يعزل حراري للوحدات الخارجية	ب 5 /19
	0.00	1080.00	75.00	0.00	14.40	80.00	2م	اعمال بلاط سيراميك للارضيات بابعاد (25*25*0.8 سم	هـ 5 /20
	0.00	2850.00	95.00	0.00	30.00	30.00	2م	اعمال بلاط بورسلان للارضيات بابعاد (40*40*1.2 سم شبه مصقول مانع للانزلاق	1 /7 /20
	317727.30	376877.45					اجمالي الصفحة :		

مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر / م / محمد صالح

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد



مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عابد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للنبات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (37)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الصالة الرياضية (كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض)	
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	100.00	م ²	كسوة السلام الداخلية القائمة والتبليغ رخام جرنيت وعرض التبلية 30سم	8 /20
	0.00	1710.00	180.00	0.00	9.50	40.00	2م	ترابح لصناعات السلام وارصديات الداخل من الرخام الجرنيت بابعاد 2*40*40سم	9/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	10.00	م ²	كوتر تخديم (منضدة مثنية بالجار) من الرخام الطبيعي لجلسة شباك المتأولة بالوقفية عرض 50 سم	11 /20
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	40.00	2م	توريد وتركيب ارضيات خشب ابرو لزوم ارضية المسرح	14 /20
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	650.00	2م	أرضية صناعية مزودة من حبيبات المطاط والتلي بورتين حسب المخططات والمواصفات	20 /20
	10722.00	21250.00	25.00	428.88	850.00	850.00	2م	بياض تخشين لياسه للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقضاء الداخلي	1/2 /21
	7800.00	900.00	30.00	260.00	30.00	30.00	2م	بياض تخشين لياسه للحوائط الخارجية واجهات (دراوي ومناور)	2/21
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	2م	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب - للواجهات (دراوي ومناور)	5/21
	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	320.00	2م	بلاط سيراميك للحوائط مقاس 25 * 33 * 0.8 سم	7 /21
	0.00	85000.00	100.00	0.00	850.00	950.00	2م	اعمال تكسية للوجهات الخارجية بمعدة كسر الرخام الملون	24 /21
	18522.00	108860.00						اجمالي الصفحه :	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
الصفحة الرياضيه (كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض)									
	0.00	4662.00	120.00	0.00	38.85	115.00	2م	بند تنطيط السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقة عازلة للحرارة من طبقتين (2*4سم) ب-خرسانة عادية لكافة المبول بالسطح 4سم . ج- طبقة عازلة للحرارة من البوليسترين المبثوق 2 سم. د- رمل 5سم.	4/22
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	250.00	2م	دعائم من البلاستيك المعلي الحوائط الداخلية	23/1
	0.00	7480.00	22.00	0.00	340.00	600.00	2م	دعائم بلاستيكية "رشة أمريكية" الحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقضاء الداخلي "تأصع التلمس"	4 /23
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب أبواب خشب متين حسب المخططات والتفاصيل محمل عليها كافة الاكسسوارات	2 /24
	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	150.00	2م	شبابيك النجوم نو زجاج مزدوج مثاق (6-12-6 مم) بركب بالقصور والفرغات الرئيسة والغرف الإدارية	26/3
	0.00	1500.00	300.00	0.00	5.00	25.00	2م	توريد وتركيب مصبغات حديثة او حديد مشغول	1 /27
	0.00	10000.00	1000.00	0.00	10.00	25.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب التماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الاكسسوارات والدعائم	6 /27
	0.00	345173.40	550.00	0.00	627.59	690.00	2م	توريد وتركيب مظلة خارجية من هيكل معدني ثلاثي الأبعاد (space frame) مصاح معزول حراريا	1/28 /27
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	30.00	2م	استقف من بلاطحات جبسية ماصصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	1/28/27
	0.00	368815.40						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عايد المدرس

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ


مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال						كميات الاعمال الصحية فوق سطح الأرض واعمال المضخات والخزانات النموذجية	
	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	2.00	عدد	مرحاض تفرقي كامل محمل عليه تديدات الصرف والتغذية	1 / 1/2
	0.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مرحاض افرنجي " compination " محمل عليه تديدات الصرف والتغذية	3/1/2
	0.00	0.00	1345.00	0.00	0.00	4.00	عدد	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	7/1/2
	0.00	0.00	4140.00	0.00	0.00	1.00	عدد	حوض غسيل اواني من الصلب (الستلس ستيل) مع توريد وتركيب دولاب مطبخ من الالمنيوم اسفله	12/1/2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	10.00	2م	مراه بلور درجة اولي تركيب فوق المغاسل	14 / 1/2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	10.00	عدد	حمالة ملابس مزودة من النحاس	16/1/2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	5.00	عدد	حمالة مناشف من الكروم بدورة المياه بالإدارة	17/1/2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	30.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 75مم فتاة5	1/2/2
	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	15.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 63مم فتاة5	1/2/2
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 40مم فتاة5	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 32مم فتاة5	1/2/2
	0.00	0.00				اجمالي الصفحه :			

شئى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)



المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

مشروع : مجمع التويعمة التعليمى للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	1435.20	299.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة اضاءة فلور سنت سقفية قدرة (2*40)وات بناتشر الضوء من شرائح الالمنيوم	2/5/1/3/3
	0.00	621.00	345.00	0.00	1.80	6.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بقاعدة واطار واللمبة قدرة (100)وات 220/ فولت ودرجة الحرارة 44	7/1/2/3/3
	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00	22.00	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية سقفية لاضاءة جوانب الصالة	4/5/3/3
	0.00	3974.40	828.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهرا بالسقف وبه لمبة ميتال هالايد 150 وات	6/5/3/3
	0.00	5273.40	517.00	0.00	10.20	34.00	عدد	كشاف ذو لمبة هالوجين (500)وات220فولت ودرجة الحرارة44	1/7/3/3
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	4.00	عدد	كشاف ذو لمبة ميتال هالايد (400)وات 220 ودرجة حرارة55	8/12/3/3
	0.00	276.00	460.00	0.00	0.60	2.00	عدد	وحدة انارة طوارئ قدرة 8* وات	1/6/3/3
	0.00	276.00	230.00	0.00	1.20	4.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكييف طراز شيباك ثنائي التطلب سعة 30 امبير 220/ فولت	1/14/3/3
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مفتاح تشغيل ثنائي التطلب سعة 30 امبير 220/ فولت مزود بلمبة بيان لمسخان المياه الكهربائي	1/14/3/3
	0.00	3284.40	161.00	0.00	20.40	68.00	عدد	بريزة قوي للأغراض العادية سعة 13 امبير 220/ فولت	10/14/3/3
	0.00	15430.20					اجمالي الصفحة :		

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المرع

شركتنا فنيون متخصصون في الاعمال الكهربائية والتكييف (مطابقة)
مشروع مجمع التويعمة التعليمى للبنات
وادي الدواسر
م / محمد البله

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			في حدود البند					
	زيادة عن البند	ريال			زيادة عن البند				
	0.00	0.00	2012.00	0.00	0.00	1.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة 100 أمبير ومركب داخل طلبة ومقلاة ومقلاة الرطوبة والغيار وبدرجة حماية عالية من النوع الذي يتركب خارج المبنى ويركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	14/1/15/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	2.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة 150 أمبير ومركب داخل طلبة ومقلاة ومقلاة الرطوبة والغيار وبدرجة حماية عالية ومن النوع الذي يتركب خارج المبنى ويركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	15/1/15/3/3
	0.00	2484.00	2070.00	0.00	1.20	2.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 امبير	6/18/3/3
	0.00	0.00	4025.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لوحة توزيع فرعية تركب غاطسة تركب بالخائط سعة (125*3) امبير	7/18/3/3
	0.00	5520.00	9200.00	0.00	0.60	1.00	عدد	لوحة توزيع صومعية سعة 400*3 امبير	2/1/19/3/3
	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	45.00	م.ط	كبل ترمولاستيك (xlpe/pvc) مقاس (35*4) 2م	2/4/23/3/3
	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	120.00	م.ط	كبل ترمولاستيك (xlpe/pvc) مقاس (50*4) 2م	3/4/23/3/3
	0.00	8004.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مشروع إنشاء الجزيرة للتعليمية
مشروع مجمع التويعمة للتعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عابد المدرع

مشروع : مجمع التوعية التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	5.00	عدد	جهاز هاتف عادي بدون شاشة	2/2/1/4/4
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	6.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كيبل نو أربعة أطراف مقصود مقاس 0.6 مم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مكرر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	10.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للقاء	7/1/1/2/4
	0.00	805.00	805.00	0.00	1.00	2.00	عدد	عود صوتي 24 وات للسماعة	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقات	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لاقط صوت مكثفي مع كيبل طوله 5 متر	4/3/1/2/4
	0.00	86.40	288.00	0.00	0.30	3.00	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	4/3/1/2/4
	0.00	1966.50	345.00	0.00	5.70	19.00	عدد	مكتشف دخان	3/1/1/5/4
	0.00	103.50	345.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مكتشف حراري صوتي	4/1/1/5/4
	0.00	3251.20						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد النورسي

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للتوعية
مشروع مجمع التوعية التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

ملاحظات	مستحققات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	609.50	6095.00	0.00	0.10	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 30000 و.ج.ب/ساعة (من النوع الكاسيت	2/3/2/5
	26000.00	4000.00	4000.00	6.50	1.00	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 18000 و.ج.ب/ساعة (من النوع الجداري	2/3/2/5
	270500.00	10000.00	5000.00	54.10	2.00	2.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 24000 و.ج.ب/ساعة (من النوع الجداري	2/3/2/5
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (UNIT BACKAGE) ذو قدرة 12.5 طن ومعدل تصريف الهواء 5400 قدم 3/د قدرة سخان كهربائي للتدفئة 30 كيلو وات بكفاءة لوازيمها وملحقاتها	2/2/2/5
	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	2.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج	2/2/2/5
	0.00	180.00	600.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مروحة طرد مركب بالشباك او الحائط (200 قدم 3/د	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركبة (300 قدم 3/د	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركبة (400 قدم 3/د	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركبة (714 قدم 3/د	2/2/3/4/5
	296500.00	14789.50					اجمالي الصفحة :		

مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ
م / محمد بن حمد الدوسري
المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المذخر
م / فهد بن عبد المذخر

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	كمية العقد	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
البند المستحقة									
	0.00	670000.00	100.00	0.00	6700.00	م2	6881.6	أسقف من بلاطات جبسية ماصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	9_28
	0.00	131400.00	450.00	0.00	292.00	م.مط	1300	كلن نخلن مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقلن (2م 300×4)	10/5/23/3/3
	0.00	16464.00	147.00	0.00	112.00	م.مط	500	كلن نخلن ثرموبلاستيك مقلن (CU/PVC/N/G) مقلن للتأريض (2م 300×1)	13/7/23/3/3
	0.00	90000.00	400.00	0.00	225.00	م.مط	1000	كلن نخلن مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقلن (2م 240×4)	9/5/23/3/3
	0.00	10080.00	120.00	0.00	84.00	م.مط	375	كلن نخلن ثرموبلاستيك مقلن (CU/PVC/N/G) مقلن للتأريض (2م 240×1)	12/7/23/3/3
	0.00	0.00	295000	0.00	0.00	عدد	4	إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه للمشروع بقدرة (1600 أمبير) عدد جهز 400/230 فولت	34/3/3
	0.00	0.00	4000	0.00	0	عدد	4	مقسم اتصال هوائي رقمي 24/4 خط قابل للتوسعة	0.00
	0.00	85470.00	259.00	0.00	330.00	عدد	440.00	وحدة إضاءة فلورسنت فترة (20*4) وات) بغطاء أويل من النوع الخفاش بالملصق المستعار والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير وأسلاك ومقننات وكافة ما يلزم لتنشيط الوحدة (التفرقات)	2/3/1/3/3
	0.00	75600.00	450.00	0.00	168.00	عدد	225.00	وحدة إضاءة فلورسنت فترة (55*2) مع فلتر ضوئي لوحي من الصلب مثخنين ومكوّنين ومظلي بالون الأبيض بلامنت الإلكتروني من النوع الخفاش بالملصق المستعار ومكّن الوحدة (60*60 سم) والسعر يشمل جميع التجهيزات المطلوبة لوحدة الإضاءة من مواسير وأسلاك ومقننات تشغيل (لغرف المدير والوكيل والمصل والمختبر)	1/19/1/3/3
	0.00	1079014.00				اجمالي الصفحه :			

اجمالي الصفحه :

شركة بنات النويعة التعليمية للبنات (مطابقة)
مشروع مجمع النويعة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المفتش المشرف
محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المذبح

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/05/01 هـ

وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (32) عن شهر جمادی الأولى لعام 1442 هـ

صفحة رقم (45)

ملاحظات	مستحقات المقابل		الغنة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
البنود المستحدثة									
	0.00	162000.00	270.00	0.00	600.00	960.00	عدد	وحدة إضاءة اسبوت لايت دائرية قدرة (26*4) وات غطسة بالسقف المستقر	17/5/3/3
	0.00	1600.00	400.00	0.00	4.00	8.00	عدد	وحدة إضاءة أسطوانية جدارية قدرة (70 وات) ميثال هاليد من النوع المقام للجار والارطوبية بدرجة حماية IP 54 والسعر يشمل جميع التعديلات من مواسير واسلاك ومفتاح وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة (المدخل الرئيسي للمدرسة)	18/5/3/3
	0.00	56250.00	450.00	0.00	125.00	200.00	عدد	وحدة إضاءة فلوريسنت قدرة (20*4 وات) بخطاء أوليل من النوع الفلغس بشفاف المستعمر درجة حماية (84) مقوم للتياه والارطوبية والسعر يشمل جميع التعديلات من مواسير واسلاك ومفتاح وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة (المحلات)	18/11/3/3
	0.00	10560.00	220.00	0.00	48.00	96	عدد	وحدة إضاءة فلوريسنت قدرة (20*4 وات) جداري بخطاء من الأوليل الأبيض تركيب فوق السرايا والسعر يشمل جميع التعديلات من مواسير واسلاك ومفتاح وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة	1/1/3/4
	0.00	4800.00	150.00	0.00	32.00	64	عدد	وحدة إضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (100 وات 220 فولت) من النوع الطاقوم للجار والارطوبية ودرجة حماية IP 44 والسعر يشمل جميع التعديلات من مواسير واسلاك ومفتاح وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة (الحجرة السطح)	7/1/2/3/3
	0.00	3920.00	1400	0.00	2.80	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 40 أمبير (المختبرات و مضخة المياه)	3/18/3/3
	0.00	11520.00	4800	0.00	2.40	4	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير بخلفية خضوية	2/6/18/3/3
	0.00	16560.00	3450	0.00	4.80	8	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 200 أمبير	2/6/18/3/4
	0.00	5400.00	18000	0.00	0.30	1	عدد	لوحة توزيع 250 أمبير لمكثفات الصفة الرياضية	1/1/19/3/3
	0.00	8260.00	295	0.00	28.00	560	م.ط	كل تحاس مسطح (CUXLPE/PVC/STA) مقاس (150*4م2) (التكيف الدور الثاني + الأول) 1	7/5/23/3/3
	0.00	12600.00	3500	0.00	3.60	12	عدد	مكثيف هواء طراز متفصل بارد إحدار قدرة تبريد 12000 و.ج.ب/ ساعة من النوع الجداري بكافة مايلزم من توصيلات وتعديلات	
	0.00	299250.00	7500	0.00	39.90	133	عدد	مكثيف هواء طراز متفصل (SPLIT) بارد إحدار قدرة تبريد 30000 و.ج.ب/ ساعة من النوع الجداري بكافة مايلزم من توصيلات وتعديلات	2/3/2/6
	0.00	592720.00				اجمالي الصفحه :			

اجمالي الصفحه :

محمد بن حمد الدوسري
المهندس المشرف

م / فهد بن عابد المدراء
مدير إدارة شئون المباني

مشرع مجمع النويمة التعديلات
وادي الدواسر
م / ٢
المنطقة الجبلية
مشرع مجمع النويمة التعديلات (مطابق)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيادة : 1442/05/01 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ


صفحة رقم (46)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	362280.00	4459315.00	صفحة رقم (1)
	37017.60	407975.00	صفحة رقم (2)
	14000.00	270600.00	صفحة رقم (3)
	0.00	77480.00	صفحة رقم (4)
	337837.80	2319451.00	صفحة رقم (5)
	5775.00	1243005.00	صفحة رقم (6)
	94194.00	1427721.02	صفحة رقم (7)
	0.00	952826.00	صفحة رقم (8)
	0.00	85855.00	صفحة رقم (9)
	0.00	90000.00	صفحة رقم (10)
	0.00	222670.00	صفحة رقم (11)
	0.00	43512.00	صفحة رقم (12)
	2240.00	133638.00	صفحة رقم (13)
	2480.00	104408.00	صفحة رقم (14)
	0.00	143520.00	صفحة رقم (15)
	154449.00	66103.00	صفحة رقم (16)
	400.00	7515.00	صفحة رقم (17)
	76520.00	74996.00	صفحة رقم (18)
	10250.00	76840.00	صفحة رقم (19)
	0.00	281852.00	صفحة رقم (20)
	0.00	39740.00	صفحة رقم (21)
	0.00	61780.80	صفحة رقم (22)
	1097443.40	12590802.82	إجمالي الصفحة

(مطابقة) : (مستخلص جاري رقم 32 عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ)

المهندس المشرف
 يوسف أحمد

المهندس المشرف
 محمد بن عبد الله الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
 فهد بن عبد المرح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات
 وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

صفحة رقم (47) مستخلص جارى رقم (32) عن شهر جمادى الأولى لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	18660.80	12388.00	صفحة رقم (23)
	0.00	60504.00	صفحة رقم (24)
	0.00	112000.00	صفحة رقم (25)
	7920.00	13290.00	صفحة رقم (26)
	0.00	30150.00	صفحة رقم (27)
	27187.65	112790.48	صفحة رقم (28)
	0.00	62303.80	صفحة رقم (29)
	0.00	7000.00	صفحة رقم (30)
	0.00	10953.00	صفحة رقم (31)
	0.00	3103.50	صفحة رقم (32)
	0.00	11790.35	صفحة رقم (33)
	0.00	9675.00	صفحة رقم (34)
	70774.30	242600.60	صفحة رقم (35)
	3177727.30	376877.45	صفحة رقم (36)
	18522.00	108860.00	صفحة رقم (37)
	0.00	368815.40	صفحة رقم (38)
	0.00	0.00	صفحة رقم (39)
	0.00	15430.20	صفحة رقم (40)
	0.00	8004.00	صفحة رقم (41)
	0.00	3251.20	صفحة رقم (42)
	296500.00	14789.50	صفحة رقم (43)
	3598631.25	1584576.48	اجمالي الصفحة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر
م / محمد أحمد

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد العزير